

公路工程竣工验收鉴定书

(海南省农村公路六大工程琼海市窄路面拓宽工程
(第三批) 第七标段)

琼海市交通运输局

2024 年 5 月 30 日

公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	海南省农村公路六大工程琼海市窄路面拓宽工程 (第三批) 第七标段
二	工程地点及主要控制点	万泉镇, 4 条路, 实际建设里程 17.705 公里。
三	建设依据	1、施工图设计及预算批复: 海交(2017)438 号, 海财投审(2017)1518 号, 总投资 16184.9035 万元(第三批项目), 分 9 个标段实施, 其中第七标段总投资 1469.51 万元(建安费 1210.29 万元)。 2、施工合同价: 1049.74 万元
四	技术标准与主要指标	1、公路等级: 四级公路 2、设计行车速度: 20km/h 3、路基路面宽度: 路基宽 6.0 米, 路面宽 5.0 米 4、汽车荷载等级: 公路 II 级 5、路面类型: 水泥混凝土路面
五	建设规模及性质	原合同 4 条路, 实际建设 4 条路, 设计里程 22.086 公里, 实际建设里程 17.705 公里 公路等级: 四级公路 设计行车速度: 20km/h 路基路面宽度: 路基宽 6.0 米, 路面宽 5.0 米 汽车荷载等级: 公路 II 级 路面类型: 水泥混凝土路面 路面结构式原设计: 18cm 厚水泥混凝土+12cm 厚 C20 素混凝土基层
六	开工日期	2018 年 4 月 1 日
	完工日期	2018 年 10 月 29 日

七	批准预算	第三批项目施工图预算总投资 16184.9035 万元，分 9 个标段实施，其中第七标段总投资 1469.51 万元（建安费 1210.29 万元）。
	竣工决算	建设单位报工程建安费 648.17771 万元
八	工程建设主要内容	建设内容包括路基工程、路面工程、交通工程等，路基宽 6.0 米，路面宽 5.0 米。本标段原合同 4 条路，实际建设 4 条路，设计里程 22.086 公里，实际建设里程 17.705 公里。具体见附表。
九	主要材料实际消耗	/
十	实际征用土地数（亩）	/
十一	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	根据交通部颁《公路工程竣（交）工验收办法》，《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和《公路工程质量检验评定标准》，项目质量合格。
十二	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	对建设单位综合评价： 业主单位琼海市交通运输局采用代建监理一体化管理模式，由北京交科工程咨询有限公司负责项目代建。北京交科工程咨询有限公司相应组建了建设管理机构，人员配置、管理制度基本完善，能够履行基本建设程序实施项目管理。但整体技术力量薄弱，管理措施不足，在项目管理和质量意识上还需加强，对监督检查发现的问题未能及时有效组织整改完成，项目整体管理不够严谨。项目完工后未督促施工单位及时申请竣工验收，实际工期过长。

十二	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价	对设计单位综合评价：海南德丰路桥勘察设计有限公司、长春市市政工程设计研究院等两家设计单位提供的设计文件无严重的错漏现象。在项目实施过程中，信守合同，服务及时，办事严律，为项目顺利实施提供了技术保障。海南德丰路桥勘察设计有限公司在设计工作中能够采用合理的设计方案，满足施工要求的设计精度和深度。长春市市政工程设计研究院对现场实地调查不足，设计方案不严谨，导致实际施工中变更减少量较多。 对监理单位综合评价：北京交科工程咨询有限公司能够履行合同约定，建立基本的管理制度，正常开展监理工作对工程质量、投资、进度进行控制，使工程质量等级评为合格。但监理人员的整体素质有待提高，虽然及时对现场监理人员进行了更换，却反映出管理管理上还存在不足，特别是对监理试验检测工作管理不到位。在今后的工作中需要加强管理以及人员素质培养，强化试验管理。项目完工后未督促施工单位及时申请竣工验收，实际工期过长。 对施工单位综合评价：海南新坐标建筑工程有限公司施工履约情况良好，能及时组织人员、机械设备进场到位，诚信待人，注重文明工地建设，加强安全生产管理，重视环境保护工作，按时完成了合同任务。施工质量符合要求，施工中未发现安全事故。项目完工后未及时申请竣工验收，实际工期过长。
-----------	----------------------------	---

十三	建设单位综合评价及等级	经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位综合评分如下： 建设管理综合评分：80 分； 设计工作综合评分：80 分； 监理工作综合评分：80 分； 施工管理综合评分：79 分； 建设项目综合评分：81.18 分； 该工程建设项目综合评价等级为：合格
十四	有关问题的决定和建议	接养单位：万泉镇人民政府

工程建设主要建设内容附表

项目名称：海南省农村公路六大工程琼海市窄路面拓宽工程（第三批）第七标段

时间：2024年5月30日

序号	项目名称	设计里程（km）	实际建设里程（km）
1	万泉镇木格村路口-万泉镇公路	10.112	7.791
2	万泉镇新市-内洞管理区公路	8.491	6.578
3	万泉镇南轩路口-青塘村公路	1.775	1.67
4	万泉镇加文村路口-捕草岭公路	1.708	1.666
合计		22.086	17.705