

项目支出绩效自评表

项目名称:	46900222T000000161575-大路粮库新建粮食仓库项目（一期）	填报人:	王文强	联系方式:	15008969575					
主管部门:	521-琼海市城市投资运营有限公司	实施单位:	521001-琼海市城市投资运营有限公司本级							
是否公开:	是	网址:								
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分				
资金总额:	0.00	13,000,000.00	13,099,034.65	10	85.38	8.5				
其中：财政资金:	0.00	13,000,000.00	11,099,034.65	10	85.38	8.5				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0					
单位资金:	0.00	0.00	0		0					
年度目标			年度目标完成情况							
1、1栋一层平房仓建设100% 2、辅助生产设施建设100% 3、基础配套设施建设100%			1、1栋一层平房仓建设100% 2、辅助生产设施建设100% 3、基础配套设施建设100%							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	95	100%	10	10	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	100%	10	10	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	95	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	100	100%	20	20	
成本指标	经济成本指标	不超过总投资额	≤	1687.15	万元	1109.9	100%	20	20	
效益指标	经济指标	融资平衡方案测算的项目本息覆盖率	≥	1.2	倍	1.32	100%	20	20	
合计								100	98.5	