

项目支出绩效自评表

项目名称:	46900222T000000161497-博鳌污水处理厂及配套主干管网工程	填报人:	吴原源	联系方式:	18976141880					
主管部门:	521-琼海市城市投资运营有限公司	实施单位:	521001-琼海市城市投资运营有限公司本级							
是否公开:	是	网址:								
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分				
资金总额:	14,564,269.55	14,564,269.55	14,564,269.55	10.00	100	10				
其中: 财政资金:	14,564,269.55	14,564,269.55	14,564,269.55	10	100	10				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0					
单位资金:	0.00	0.00	0		0					
年度目标			年度目标完成情况							
完成污水主干管管道总长约 13.72km。			完成污水主干管管道总长约 13.72km。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	13.72	平方米/公里	13.72	100%	15	15	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	95	100%	10	10	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	95	100%	10	10	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	95	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	95	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	90	100%	15	15	
成本指标	经济成本指标	超概算比率	≤	5	%	5	100%	10	10	
合计								100	100	