

项目支出绩效自评表										
项目名称:	会山镇加略村委会棉菜村搬迁安置工程		填报人:	黄良帅		联系方式:	13807607011			
主管部门:	琼海市会山镇人民政府		实施单位:	琼海市会山镇人民政府						
是否公开:	是		网址:							
资金构成			年初预算数	全年预算数		执行数	分值	执行率	得分	
资金总额:			750.00	750.00		102.04	10	13.61%	1.36	
其中: 财政资金:			750.00	750.00		102.04		13.61		
财政专户管理资金:								0		
单位资金:								0		
年度目标			年度目标完成情况							
2025年8月底全部完成			项目已完成85%，园区已达到通水通电，村民2025年春节前能完成入住。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	基本达成目标	30	30	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	100	基本达成目标	30	30	
产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	100	基本达成目标	20	20	
效益指标	经济指标	融资平衡方案测算项目本息覆盖率	≥	1.2	倍	1.25	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	≥	90	%	90	基本达成目标	10	10	
合计										100.00