

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称:	琼海市农贸市场及配套工程项目	填报人:	王槐宾	联系方式:	13322053803
主管部门:	琼海市商务局	实施单位:	琼海市菜篮子市场开发有限责任公司		
是否公开:	是	网址:			

资金总额:		10,400.00	10,400.00	10,400.00	10.00	100.00%	10.00
其中: 财政资金:		10,400.00	10,400.00	10,400.00	10.00	100.00%	10.00
财政专户管理资金:						0	
单位资金:						0	
年度目标							
年度目标完成情况							

工程形象总进度达到18%

工程形象总进度达到18%

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	总体工程形象进度	≥	18	%	18	100%	30	30	
产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	0	100%	30	30	
产出指标	时效指标	安全生产事故	≤	0	起	0	100%	15	15	
效益指标	经济指标	融资平衡方案测算的项目本息覆盖率	≥	1.2	%	1.81	100%	15	15	
合计							100%	100	100.00	