

乡道 Y086（国道 G223 至世界热带水果之窗基地）灾后环境整治风貌提升项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

乡道 Y086（国道 G223 至世界热带水果之窗基地）灾后环境整治风貌提升项目（以下简称“该项目”）属于基本建设类项目，建设地点为琼海市，主要建设内容即对乡道 Y086 的路面及沿线的环境风貌进行整治。主要建设内容有：围墙及建筑立面彩绘、涵洞彩绘夜景、漫步道、太阳能路灯、植被修复、路面白改黑、路口提升、路面划线、清杂等内容。

（二）项目年度预算绩效目标

为了加快推动博鳌灾后恢复重建和环境风貌提升，全力服务好 2025 年博鳌亚洲论坛年会。根据琼海市委市政府的工作安排，实施乡道 Y086（国道 G223 至世界热带水果之窗基地）灾后环境整治风貌提升项目。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据琼海市人民政府第 424 期专题会议纪要精神，由本单位作为业主单位组织实施乡道 Y086（国道 G223 至世界热带水果之窗基地）灾后环境整治风貌提升项目，建设内容对乡道 Y086 的路面及沿线的环境风貌进行整治。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况：

乡道 Y086（国道 G223 至世界热带水果之窗基地）灾后环境整治风貌提升项目落实资金 390.3511 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目支出资金 304.5197 万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。

该项目由本单位内设机构管理组负责实施，管理组安排专人负责项目的组织、协调、监督、检查等工作。评价结论：项目的组织机构健全、分工明确

（二）项目管理情况

查阅项目相关执行文件、会议记录和合同等资料，依据琼海市发展和改革委员会出具的关于乡道 Y086（国道 G223 至世界热带水果之窗基地）灾后环境整治风貌提升项目的备案证明（项目备案编号 2024-258）的文件，该项目执行《琼海市政府投资项目管理办法》等相关管理办法。评价结论：建立健全项目管理制度，能够严格执行其他相关项目管理制度。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，该项目完工并竣工验收结算。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无





乡道 Y236（东红服务区至国道 G223 段）灾后环境整治风貌提升项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

乡道 Y236（东红服务区至国道 G223 段）灾后环境整治风貌提升项目（以下简称“该项目”）属于基本建设类项目，建设地点为琼海市，主要建设内容即对乡道 Y236 的路面及沿线的环境风貌进行整治。主要建设内容有：建筑外立面人工彩绘、发光迎宾字、洞彩绘及夜景、植被修复、清杂、交通标示牌、路面白改黑、路面划线、路灯维修、安全护栏改造等内容。

（二）项目年度预算绩效目标

为了加快推动博鳌灾后恢复重建和环境风貌提升，全力服务好 2025 年博鳌亚洲论坛年会。根据琼海市委市政府的工作安排，实施乡道 Y236（东红服务区至国道 G223 段）灾后环境整治风貌提升项目。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据琼海市人民政府第 424 期专题会议纪要精神，由本单位作为业主单位组织实施乡道 Y236（东红服务区至国道 G223 段）灾后环境整治风貌提升项目，建设内容对乡道 Y236

的路面及沿线的环境风貌进行整治。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况：

乡道 Y236（东红服务区至国道 G223 段）灾后环境整治风貌提升项目落实资金 390.3511 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目支出资金 323.9535 万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。

该项目由本单位内设机构管理组负责实施，管理组安排专人负责项目的组织、协调、监督、检查等工作。评价结论：项目的组织机构健全、分工明确

（二）项目管理情况

查阅项目相关执行文件、会议记录和合同等资料，依据琼海市发展和改革委员会出具的关于乡道 Y236（东红服务区至国道 G223 段）灾后环境整治风貌提升项目的备案证明（项目备案编号 2024-249）的文件，该项目执行《琼海市政府投资项目管理辦法》等相关管理办法。评价结论：建立健全项目管理制度，能够严格执行其他相关项目管理制度。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，该项目完工并竣工验收结算。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议
无



