

附件

项目支出绩效自评表											
项目名称:		琼海市农贸市场及配套工程		填报人:	王槐宾		联系方式:	13322053803			
主管部门:		琼海市商务局		实施单位:	琼海市菜篮子市场开发有限责任公司						
是否公开:		是		网址:							
资金构成		全年预算数		执行数		分值		执行率 (%)		得分	
资金总额:		8,000.00				8,000.00		10		100.00%	10
其中: 财政资金:		8,000.00				8,000.00		10		100.00%	10
财政专户管理资金:										0	
单位资金:										0	
年度目标				年度目标完成情况							
工程形象总进度达到50%				工程形象总进度达到57%							

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	总体工程形象进度	≥	50	%	57	100%	30	30	
产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	0	100%	30	30	
产出指标	时效指标	安全生产事故	≤	0	起	0	100%	15	15	
效益指标	经济指标	融资平衡方案测算的项目本息覆盖率	≥	1.2	倍	1.85	100%	15	15	
							合计	100	100.00	